

监 理 日 志

日期：2021年 7月 30日

天气：晴

星期：五

气温：26~34℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查棒七 2#车间桥架安装、接地安装质量安全。	
	2、安全旁站棒七 1#车间组件吊装。	
3、检查棒二车间夹具、扁铁安装质量。		
4、旁站高压电缆头制作。		
5、检查高压电缆敷设质量。		
	施工 单位	施工内容及进度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒七 2#车间（2 人） 1、箱变桥架安装完成； 2、接地完成 30%； 二、棒七 1#车间（14 人） 1、吊装组件 1500 块； 三、棒二车间（16 人） 1、10 人粘胶夹具完成 90%； 2、9 人走道板、桥架完成 90%；扁铁固定 300 米；打磨除锈粘胶夹具 200 个； 四、高压电缆头制作完成 4 个；电缆耐压测试完成两根； 五、5#箱变到 6#箱变高压电缆敷设完成；
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员35人；	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王国富 张献兵	
记 录 人： 张 献 兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富	