

监 理 日 志

日期：2021 年 7 月 4 日

天气:雨

星期：日

气温: 23~27℃

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场质量安全。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	1、下雨无屋面施工。 2、物资总库至轧辊开关站 3*300 电缆吊装就位。 3、08 线材库 7#箱变基础贴砖。
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员12人； 吊车1台，叉车1台。	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王国富、王明官、蔡扣林、张献兵	
记 录 人：张献兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富	