

监 理 日 志

日期：2021 年 7 月 6 日

天气:晴

星期：二

气温: 26~34℃

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查高位库、备件库、棒七车间组件安装质量安全。 2、检查棒七逆变器 4 平方电缆放线质量安全。 3、检查通讯柜安装质量安全。 4、检查 7#箱变基础贴砖质量。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒七车间(18 人) 1、18 固定组件 1600 块，6 个逆变器放线完成 二、物资总库(26 人) 1、6 人安装通讯柜 4 个，做跨接线 60 组： 2、10 人高位库安装组件 900 块； 3、10 人备件库安装组件 800 块： 三、.08 线材库 7 号箱变基础贴砖完成。
	站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员48人； 吊车0台，叉车0台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王 国 富、王 明 官、蔡 扣 林、张 献 兵
记 录 人： 张 献 兵		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：王 国 富