

监 理 日 志

日期：2021 年 7 月 7 日

天气:晴

星期：三

气温: 27~35℃

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查高位库、备件库、棒七车间组件安装质量安全。 2、安全旁站棒七车间组件吊装。 3、检查检修车间低压电缆敷设质量安全。 4、检查辅助车间箱变基础贴砖质量。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒七车间(20 人) 1、20 人固定组件 1200 块 二、物资总库(18 人) 1、9 人高位库安装组件 500 块; 2、9 人备件库安装组件 500 块; 三、检修车间(9 人) 1、9 人完成低压电缆敷设 四、1. 、辅助车间箱变基础贴砖完成。
	站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员50人; 吊车1台, 叉车1台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王 国 富、王 明 官、蔡 扣 林、张 献 兵
记 录 人： 张 献 兵		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：王 国 富