

监 理 日 志

日期：2021 年 7 月 8 日

天气:雨

星期：四

气温: 25~30℃

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查高位库、备件库、棒七车间组件安装质量安全。 2、检查 15#箱变至 16#箱变高压电缆、光缆敷设质量安全。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒七车间(20 人) 1、20 人固定组件 1200 块 二、物资总库(24 人) 1、9 人高位库安装组件 500 块； 2、15 人备件库安装组件 500 块 3、#15 箱变至辅助车间#16 箱变的高压电缆及光缆 300 米敷设完成 下午下雨无施工屋面
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员50人； 吊车1台，叉车1台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王国富、王明官、蔡扣林、张献兵
记 录 人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富