

监 理 日 志

日期：2021 年 7 月 9 日

天气:阴

星期：五

气温: 25~29℃

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查棒七车间组件安装、逆变器 MC4 接头制作质量安全。 2、检查高位库、备件库组件安装质量安全。 3、检查棒二车间安全措施施工质量。 4、检查物资总库电缆敷设质量。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒七车间(25 人) 1、20 人固定组件 1800 块： 2、5 人逆变器 MC4 接头完成 18 台 二、物资总库(24 人) 18 人高位库安装组件 800 块 5 人逆变器电缆接头完成 15 个 2、11 人备件库安装组件 1200 块； 三、棒二车间(2 人) 1、2 人安全措施已完成 80%； 四、高压电缆敷设 1 物资总库 4 台箱变之间总计 36 米敷设完成物资总库至轧辊车间#2 开关站 段敷设完成 255 米：
	站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员51人； 吊车0台，叉车1台。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王 国 富 王 明 官 蔡 扣 林 张 献 兵
记 录 人： 张 献 兵		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字）：王 国 富