

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 1 日

天气:晴

星期: 日

气温: 27~32℃

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

监 理 工 作 情 况	1、安全旁站棒二车间组件吊装;检查直流电缆敷设、扁铁安装质量。 2、检查棒七 1#车间组件安装、直流电缆放线质量。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒二车间(14 人) 1、9 吊装组件 800 块; 2、直流电缆铺设 20 组,打磨除锈胶粘夹具 100 个,扁铁固定 300 米; 二、棒七 1 号车间(14 人) 1、10 人固定组件 800 块; 2、4 人逆变器放线 3 台
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员28人;
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王 国 富 张 献 兵
记 录 人: 张 献 兵		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 王 国 富