

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 10 日

天气:晴

星期: 二

气温: 27~32℃

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

监 理 工 作 情 况	1、检查棒二车间组件安装、低压电缆敷设质量。 2、检查棒七 1#车间下墙桥架安装质量。 3、检查棒一大盘卷车间组件安装安装质量。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒二车间(14 人) 1、6 人安装组件 400 块完成 90%; 2、2 人胶粘夹具全部完成; 3、6 人敷设交流低压电缆两根 二、棒一大盘卷车间(811 人) 1、6 人固定组件 800 块: 2、5 人散电气材料扁铁桥架; 三、棒七 1 号车间(4 人) 1、4 人下线点桥架完成 100%;
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员29人;
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王 国 富 张 献 兵
记 录 人: 张 献 兵		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 王 国 富