

监 理 日 志

日期：2021 年 8 月 11 日

天气：多云

星期：三

气温：26~29℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查棒二车间组件安装、低压电缆敷设质量。	
	2、检查棒七 1#车间下墙桥架安装质量。	
3、检查棒一大盘卷车间组件安装安装质量。		
	施工 单位	施工内容及进度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒二车间(12 人) 1、6 人安装组件 500 块完成 95%； 2、6 人低压电缆放完 10 根已绑好，已整理好： 二、棒一大盘卷车间(8 人) 1、8 人固定组件 900 块； 三、棒七 1 号车间(4 人) 1、4 人下线点桥架完成 100%；
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员24人；	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王国富 张献兵	
记 录 人：张献兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富	