

监 理 日 志

日期：2021 年 8 月 12 日

天气:阴

星期：四

气温: 26~28℃

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查棒二车间组件安装、MC4 接头安装、低压电缆头安装质量。 2、检查棒七 1#车间走道板安装质量。 3、检查棒一大盘卷屋面除锈喷漆质量。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒二车间(8 人) 1、2 人接 mc4 接头 7 台逆变器，低压电缆箱变端连接完成： 2、6 人安装组件 800 块； 二、棒一大盘卷车间(5 人) 1、3 人除锈喷漆 300 平方； 2、2 人散料； 三、棒七 1 号车间(4 人) 1、4 人走道板完成 100 米，电缆头已完成：
1 站内施工人员、 机械情况		施工人员17人；
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富 张献兵
记录人：张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富