

监 理 日 志

日期：2021 年 8 月 13 日

天气:多云

星期：五

气温: 24~28℃

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查棒二车间组件安装、逆变器低压电缆头安装质量。 2、检查棒七 1#车间组件接地安装质量。 3、检查高压电缆接头制作质量。 4、召开监理例会。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒二车间(12 人) 1、6 人低压完成 10 台逆变器; 2、6 人安装组件 800 块; 二、棒一大盘卷车间(2 人) 1、2 人散料; 三、棒七 1 号车间(4 人) 1、4 人组件接地已完成 100 米; 四、物资总库高压电缆中间接头制作完成、轧辊 15 号箱变高压电缆头制作完成;
1 站内施工人员、 机械情况		施工人员18人;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富 张献兵
记录人：张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富