

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 14 日

天气:阴

星期: 六

气温: 24~27℃

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

监 理 工 作 情 况	1、检查棒二车间组件接地安装、低压电缆相序测量质量。 2、检查棒七 1#车间组件接地安装质量。 3、检查 08 线材库视频监控安装质量。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒二车间(12 人) 1、12 人, 组件接地完成 50%, 跨接线完成 90%, 10 根 低压电缆相序已测; 二、棒一大盘卷车间(2 人) 1、2 人散料; 三、棒七 1 号车间(4 人) 1、4 人组件接地已完成 200 米; 四、08 线材库 1、监控安装已完成; 五、物资总库和棒七完成送电;
1 站内施工人员、 机械情况		施工人员18人;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富 张献兵
记录人: 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王国富