

监 理 日 志

日期：2021 年 8 月 16 日

天气:小雨

星期：一

气温: 23~28℃

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查棒二车间组件安装质量安全。 2、检查棒七 1#车间组件接地安装质量。 3、检查棒七 2#车间视频监控安装质量。 4、检查棒一车间逆变器支架安装质量安全。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒二车间(8 人) 1、6 人组件全部安装完成 100%; 2、2 人电器完成 85%; 二、棒一车间(6 人) 1、4 人过道板散完、桥架散完、扁铁散完; 2、2 人逆变器支架组装 5 台; 三、棒七 2 号车间(4 人) 1、4 人视频监控完成; 四、棒七 1 号车间(2 人) 1、2 人组件接地已完成 100%;
1 站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工 人员 20 人;	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王 国 富 张 献 兵	
记 录 人： 张 献 兵	总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字）： 王 国 富	