

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 2 日

天气:晴

星期: 一

气温: 26~32℃

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

监 理 工 作 情 况	1、检查棒二车间直流电缆敷设、扁铁、桥架安装质量。 2、检查棒七 1#车间组件安装、逆变器 MC4 接头制作质量。 3、检查 3#并网点箱变送电完成情况。	
	施工 单位 中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	施工内容及进度 一、棒二车间(14 人) 1、4 人放直流电缆 50 组, 2 人固定扁铁 300 米, 桥架, 走道板已完成; 2、8 人散组件 720 块; 二、棒七 1 号车间(14 人) 1、10 人固定组件 800 块: 2、4 人逆变器 MC4 接头完成 2 台 三、08 线材库#5、#6 号箱变送电完成; 四、#8、#9、#10 号箱变变压室调档完成
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工 人员28人;	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王 国 富 张 献 兵	
记 录 人: 张 献 兵	总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 王 国 富	