

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 20 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 26~31℃

工程名称: 江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

监 理 工 作 情 况	1、检查棒七车间屋面组件接地安装质量。 2、检查棒一车间大盘卷喷漆除锈、夹具安装、逆变器安装、4 平方直流电缆敷设质量安全。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒一车间(14 人) 1、6 人逆变器固定 5 台、4 平方电缆铺设 3 台逆变器; 2、8 人除锈 600 平、喷漆 700 平、夹具完成 40%; 二、棒七 2 号车间(2 人) 1、2 人接地完成 100%;
1 站内施工人员、 机械情况	施工人员 16 人;	
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王国富 张献兵	
记录人: 张献兵	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王国富	