

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 21 日

天气:多云

星期: 六

气温: 25~31℃

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

监 理 工 作 情 况	1、检查棒一车间大盘卷喷漆除锈、导轨安装、逆变器安装、4 平方直流电缆敷设质量安全。 2、检查 3#并网点屋面施工垃圾清理。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒一车间(14 人) 1、6 人逆变器铺设 4 平方电缆、完成 4 台逆变器, ; 2、8 人喷漆 400 平、除锈 500 平、导轨安装 28 组; 二、棒六、棒七车间、08 库线材库(4 人) 1、4 人棒七、棒六、08 库清理垃圾;
1 站内施工人员、 机械情况	施工人员18人;	
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王国富 张献兵	
记录人: 张献兵	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王国富	