

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 22 日

天气:多云

星期: 日

气温: 26~32℃

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

监 理 工 作 情 况	1、检查棒一车间大盘卷喷漆除锈、走道板桥架安装、逆变器安装质量安全。 2、检查棒七车间屋面视频监控安装质量。 3、检查 1#开关站光缆放线质量。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒一车间(14 人) 1、6 人棒一逆变器 10 台就位、走道板桥架完成; 2、8 人喷漆 300 平、除锈 400 平、拆安装护栏 40 米; 二、棒七车间(4 人) 1、4 人棒七安装视频监控; 三、光缆放线 750 米;
1 站内施工人员、 机械情况	施工人员21人;	
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王国富 张献兵	
记录人: 张献兵	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王国富	