

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 23 日

天气:多云

星期: 一

气温: 26~32℃

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

监 理 工 作 情 况	1、检查棒一车间大盘卷低压电缆敷设质量安全。 2、检查物质总库、08 线材库清洗系统安装质量。 3、检查光缆放线质量。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒一车间(9 人) 1、9 人棒低压电缆以放完。; 二、08 线材库(4 人) 1、4 人清洗系统水管全部放到位; 三、物资总库(5 人) 1、物资总库高位库清洗系统水管全部放到位、溶接水管完成 20%; 四、光缆放线 300 米;
1 站内施工人员、 机械情况	施工人员21人;	
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王国富 张献兵	
记录人: 张献兵	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王国富	