

监 理 日 志

日期：2021 年 8 月 25 日

天气:晴

星期：三

气温: 24~31℃

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查棒一车间大盘卷低压电缆敷设、箱变接地焊接、除锈质量安全。 2、检查物质总库、08 线材库清洗系统安装质量。 3、检查光缆放线质量。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒一车间(5 人) 1、5 人低压电缆全部放完； 2、箱变接地焊接完成。 二、08 线材库(4 人) 1、4 人清洗系统完成 90%； 三、物资总库(4 人) 1、物资总库高位库溶接水管完成 80%； 四、棒一车间（4 人） 1、4 人除锈 200 平； 五、棒一配电室电表安装完成； 六、光缆放线 1500 米。
	1 站内施工人员、 机械情况	施工人员20人；
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富 张献兵
记录人：张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富