

监 理 日 志

日期：2021 年 8 月 26 日

天气：晴

星期：四

气温：26~32℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查棒一车间大盘卷低压电缆接线、喷漆质量安全。	
	2、检查物质总库、08 线材库、棒六车间清洗系统安装质量。	
施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒一车间(9 人) 1、5 人喷漆完成 70%； 2、4 人 6 根低压电缆接完。 二、08 线材库、棒六车间(4 人) 1、08 线材库清洗系统完成 100%； 2、棒六清洗系统完成 20%； 三、物资总库(4 人) 1、物资总库高位库溶接水管完成 100%；备件库熔接水管完成 30% 四、2 号、3 号箱变每台箱变送电两根完成；
1 站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员 20 人；	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王国富 张献兵	
记 录 人： 张 献 兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富	