

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 28 日

天气:晴

星期: 六

气温: 26~32℃

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

监 理 工 作 情 况	1、检查棒一车间大盘卷扁铁安装、除锈喷漆、导轨、夹具安装、放线质量安全。 2、检查棒六车间清洗系统安装质量。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒一大盘卷车间(12 人) 1、6 人扁铁固定 500 米,除锈喷漆完成 80%;安装导轨 30 组、放点完成,夹具完成 50%; 2、6 人 4 给低压电缆进入 2 号箱变,电源线、光纤已放完; 二、棒六车间(4 人) 1、溶接水管完成 100%;
1 站内施工人员、 机械情况		施工人员20人;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富
记录人: 王国富		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王国富