

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 30 日

天气:晴

星期: 一

气温: 27~35℃

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

监 理 工 作 情 况	1、检查棒一车间大盘卷扁铁安装、除锈喷漆、导轨安装质量安全。 2、检查棒七2号车间清洗系统安装质量。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒一大盘卷车间(12人) 1、6人扁铁固定400米,除锈喷漆完成100%;导轨完成100%; 2、6人做逆变器交流电缆铜鼻子4台;放4平方线40组; 二、棒七2号车间(4人) 1、4人清洗系统完成20%;
1 站内施工人员、 机械情况	施工人员20人;	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王 国 富	
记 录 人: 王 国 富	总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 王 国 富	