

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 31 日

天气:晴

星期: 二

气温: 27~35℃

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查棒一车间大盘放线、接地安装质量安全。 2、检查棒七2号车间清洗系统安装质量。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒一大盘卷车间(14人) 1、6人放4平方线40组、接地200米，绑扎4平方线60组； 2、8人散组件780块； 二、棒七2号车间(5人) 1、5人清洗系统完成60%；
1 站内施工人员、 机械情况		施工人员20人；
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王国富
记录人: 王国富		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王国富