

监 理 日 志

日期：2021 年 8 月 7 日

天气:晴

星期：六

气温: 25~33℃

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、检查棒二车间组件安装质量。 2、检查棒七 1#车间逆变器 MC4 接头、扁铁固定、低压电缆头安装质量。 3、检查棒一车间视频监控、桥架盖板、扁铁接地安装质量。 4、检查棒一大盘卷屋面除锈质量。 5、检查物质总库和 2#箱变高压电缆头安装质量。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒二车间(14 人) 1、8 人吊装组件 600 块、安装组件 400 块； 二、棒一车间(6 人) 1、视频监控线完毕，桥架盖板 70 米，扁铁接地 200 米； 三、棒七 1 号车间(12 人) 1、6 人逆变器 MC4 接头已完成； 2、4 人固定扁铁 300 米； 3、2 人低压电缆接头完成 50%； 四、棒一大盘卷除锈 五、高压电缆头物资总库已全部完成，棒一润忠#2 号箱变已完成；
	站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员26人；
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王 国 富 张 献 兵
记 录 人：张 献 兵		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：王 国 富