

# 监 理 日 志

日期：2021 年 8 月 8 日

天气：晴

星期：日

气温：24~32℃

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

监 理 工 作 情 况	1、安全旁站棒二、棒一大盘卷车间组件吊装，检查下墙桥架安装质量。	
	2、检查棒七 1#车间扁铁安装、视频监控安装质量。	
3、检查棒一车间桥架盖板安装质量。		
4、检查棒一大盘卷箱变电缆头安装质量。		
	<b>施工 单位</b>	<b>施工内容及进度</b>
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒二车间(12 人) 1、8 人吊装组件 800 块； 2、4 人安装下线点桥架完成 95%  二、棒一润忠车间(2 人) 1、2 人桥架盖板完成 90%；  三、棒一大盘卷车间(6 人) 1、6 人吊装组件 600 块；  四、棒七 1 号车间(4 人) 1、扁铁完成 100%、视频监控完成 100%；  五、棒一大盘卷箱变接头安装完成；
	站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员24人；
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王国富 张献兵	
记 录 人：张献兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王国富	