

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 9 日

天气:晴

星期: 一

气温: 26~33℃

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)项目

监 理 工 作 情 况	1、安全旁站棒一大盘卷、棒二车间组件吊装,检查低压电缆敷设质量。 2、检查棒七 1#车间下墙桥架安装质量。 3、检查棒一车间桥架盖板安装质量。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中机 国际 工程 设计 研究 院有 限责 任公 司	一、棒二车间(14 人) 1、8 人吊装组件完成 100%; 2、6 人放低压电缆 8 根完成 70%; 二、棒一润忠车间(2 人) 1、2 人桥架盖板完成 100%; 三、棒一大盘卷车间(8 人) 1、6 人吊装组件 600 块完成 85%; 四、棒七 1 号车间(4 人) 1、4 人下线点桥架完成 80%;;
	站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员28人;
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王 国 富 张 献 兵
记 录 人: 张 献 兵		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 王 国 富