

监 理 日 志

工程名称：六安航泰 0.8MW（安鑫体育）分布式光伏发电项目

日期	2021 年 06 月 05 日星期 六	气候	晴	气温	18~33
监理人员动态：李东洲			材料进场、见证取样、合格情况： 光伏组件到场卸车 4 车		
施工方人员动态：5 人					
施工机械动态：叉车 1 台					
施工部位进度情况	今日光伏组件进场 4 车已卸车完成 6#屋面光伏夹具安装完成 50%				
检查发现的问题	夹具安装情况与图纸设计不符，方向相反				
处理措施、意见、结果	现场已整改				
协调内容或其他					
记录人	李东洲		总监签阅	修智明	