

# 监 理 日 志

工程名称：六安航泰 0.8MW（安鑫体育）分布式光伏发电项目

日期	2021年06月09日星期三	气候	阴	气温	22~34
监理人员动态：	李东洲	材料进场、见证取样、合格情况： 光伏支架、桥架到场			
施工方人员动态：	5人				
施工机械动态：	叉车1台				
施工部位 进度 情况	5#屋面光伏夹具安装完成 60% 支架、桥架到场卸车完成				
检查发现的 问题	夹具安装完成后进行验收，发现紧固力不足，容易松脱 且有个别夹具螺丝未紧固				
处理措施、 意见、 结果	已联系施工单位，要求施工单位联系夹具厂家到场做拉拔试验及排除隐患				
协调内容 或其他	无				
记录人	李东洲	总监签阅	修智明		