

监 理 日 志

工程名称：六安航泰 0.8MW（安鑫体育）分布式光伏发电项目

日期	2021年06月10日星期四	气候	阴	气温	23~30
监理人员动态：	李东洲	材料进场、见证取样、合格情况： 光伏支架、桥架、扁铁、角铁等材料 检测			
施工方人员动态：	5人				
施工机械动态：	吊车1台				
施工部位 进度 情况	5#屋面光伏夹具安装完成 100% 7#屋面光伏夹具安装完成 80% 光伏支架、桥架、扁铁、角铁、检修通道等吊装完成				
检查 发现 的 问题	对进场的支架、桥架、检修通道、角铁等材料进行检测，扁铁、角铁、桥架镀锌层厚度及氧化膜厚度符合要求，支架的、氧化膜硬度等现场无法测量，厂家出示完整的性能检测报告数据与设计不符合				
处理 措施 、 意 见 、 结 果	已联系施工单位，要求施工单位向支架厂家询问相关情况，如确实不合格，则禁止支架使用于本工程				
协调 内 容 或 其 他	无				
记录人	李东洲	总监签阅	修智明		