

监 理 日 志

工程名称：六安航泰 0.8MW（安鑫体育）分布式光伏发电项目

日期	2021 年 06 月 11 日星期 五	气候	晴	气温	22~34
监理人员动态：李东洲			材料进场、见证取样、合格情况： 电缆到场		
施工方人员动态：5 人					
施工机械动态：叉车 1 台					
施工部位 进度 情况	目前现场光伏夹具已全部安装完成 支架按照排布图分散完成 电缆到场卸车完成				
检查发现的 问题	今日对四个屋面夹具进行拉拔试验，试验结果符合图纸设计要求，发现 2#屋面夹具由于紧固不到位导致容易滑脱				
处理措施、 意见、 结果	已联系施工单位，要求施工单位立即整改，保证夹具紧固力				
协调内容或 其他	无				
记录人		李东洲		总监签阅	
				修智明	