

监 理 日 志

工程名称：六安航泰 0.8MW（安鑫体育）分布式光伏发电项目

日期	2021 年 06 月 15 日星期 二	气候	雨	气温	26~32
监理人员动态：李东洲			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：5 人					
施工机械动态：无					
施工部位进度情况	5#屋面光伏支架安装完成 100% 6#屋面光伏支架安装完成 100% 7#屋面支架安装完成 20% 2#屋面支架安装完成 20%				
检查发现的问题	7#屋面西北方的阵列夹具有未紧固现象，受力容易滑脱				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位现场整改，整改完成后方可安装支架				
协调内容或其他	无				
记录人	李东洲		总监签阅	修智明	