

监 理 日 志

工程名称：六安航泰 0.8MW（安鑫体育）分布式光伏发电项目

日期	2021 年 06 月 22 日星期 二	气候	晴	气温	18~32
监理人员动态：李东洲			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：9 人					
施工机械动态：无					
施工部位进度情况	5#6#7#屋面安装检修通道 60% 6#屋面接地扁铁焊接、电缆桥架连接 80%				
检查发现的问题	光伏接地环网与屋面防雷接地连接处，需做防腐，尽快将彩钢瓦恢复，以免下雨漏水				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位尽快整改				
协调内容或其他	无				
记录人	李东洲		总监签阅	修智明	