

监 理 日 志

工程名称：六安航泰 0.8MW（安鑫体育）分布式光伏发电项目

| | | | | | | | | |
|---|--|------|--------------------------|----|-------|--|--|--|
| 日期 | 2021年06月23日星期三 | 气候 | 晴 | 气温 | 20~32 | | | |
| 监理人员动态： 李东洲 施工方人员动态： 9人 施工机械动态： 无 | | | 材料进场、见证取样、合格情况： 无 | | | | | |
| 施工部位 进度 情况 | 2#5#6#7#屋面安装检修通道 100% 6#屋面接地扁铁焊接、电缆桥架连接 100% 7#屋面接地扁铁焊接、电缆桥架连接 80% | | | | | | | |
| 检查发现的 问题 | 电缆桥架检测报告与现场桥架镀锌层厚度不符 屋面接地扁铁焊接时未对屋面彩钢瓦进行防护，造成屋面彩钢瓦伤烧 | | | | | | | |
| 处理措施、 意见、 结果 | 已要求施工单位尽快整改 | | | | | | | |
| 协调内容或 其他 | 无 | | | | | | | |
| 记录人 | 李东洲 | 总监签阅 | 修智明 | | | | | |