

监 理 日 志

工程名称：六安航泰 0.8MW（安鑫体育）分布式光伏发电项目

日期	2021 年 06 月 29 日 星期 二	气候	晴	气温	22~33
监理人员动态：李东洲			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：6 人					
施工机械动态：无					
施工部位 进度 情况	5#屋面光伏组件安装 70% 6#屋面光伏组件安装 60% 5#屋面直流线放线 100%				
检查发现的 问题	6#屋面光伏组件阵列整体歪斜，左右支架留出距离有个别长度不足				
处理措施、 意见、 结果	已要求施工单位整改				
协调内容或 其他	无				
记录人	李东洲		总监签阅	修智明	