

监 理 日 志

工程名称：六安航泰 0.8MW（安鑫体育）分布式光伏发电项目

日期	2021年07月03日星期六	气候	雨	气温	23~30
监理人员动态：	李东洲	材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：	12人				
施工机械动态：	无				
施工部位进度情况	逆变器支架焊接完成 12 台 下墙电缆桥架连接完成，暂未安装 7#屋面光伏组件安装完成 20% 各屋面组串线敷设及 MC4 插头制作连接				
检查发现的问题	屋面组串线敷设时有红黑线未分开现象 组串线套管敷设时未进行管口防护				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位整改				
协调内容或其他	无				
记录人	李东洲	总监签阅	修智明		