

监 理 日 志

工程名称：六安航泰 0.8MW（安鑫体育）分布式光伏发电项目

日期	2021年07月08日星期四	气候	雨	气温	24~29
监理人员动态：	李东洲	材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：	6人				
施工机械动态：	无				
施工部位 进度 情况	5#屋面逆变器组串线穿管敷设、MC4 插头制作 1 台 6#屋面逆变器支架焊接完成 4 台				
检查发现的 问题	直流线穿管进线出线口未做防护				
处理措施、 意见、 结果	已要求施工单位整改				
协调内容 或其他	无				
记录人	李东洲	总监签阅	修智明		