

监 理 日 志

工程名称：六安航泰 0.8MW（安鑫体育）分布式光伏发电项目

日期	2021年07月10日星期六	气候	晴	气温	26~33
监理人员动态：	李东洲	材料进场、见证取样、合格情况： 并网柜到场 3 台			
施工方人员动态：	6 人				
施工机械动态：	无				
施工部位进度情况	7#屋面逆变器安装完成 3 台 7#屋面光伏组串连接及 MC4 插头制作完成 3 台 2#厂房至配电室、6#厂房至 5#厂房、5#厂房至配电室过路电缆段路面破碎完成				
检查发现的问题	6#7#屋面逆变器处直流线未分开敷设，其他个别位置也有未分开现象 个别组串无法测出电压数值				
处理措施、意见、结果	要求施工单位尽快整改				
协调内容或其他	无				
记录人	李东洲	总监签阅	修智明		