

监 理 日 志

工程名称：六安航泰 0.8MW（安鑫体育）分布式光伏发电项目

日期	2021 年 07 月 11 日星期 日	气候	晴	气温	27~36
监理人员动态：李东洲			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：6 人					
施工机械动态：无					
施工部位进度情况	过路电缆段路面破碎开挖完成； 5#屋面扁铁开孔固定到支架上方 100%； 电缆保护管焊接 50%；				
检查发现的问题	6#-5#厂房、2#厂房-配电室路段开挖时下方发现有污水管道，无法从下部穿越，开挖深度无法满足设计要求				
处理措施、意见、结果	施工单位已向业主发送工程联系单说明情况				
协调内容或其他	无				
记录人	李东洲		总监签阅	修智明	