

监 理 日 志

工程名称：六安航泰 0.8MW（安鑫体育）分布式光伏发电项目

日期	2021 年 07 月 12 日星期 一	气候	晴	气温	27~32
监理人员动态：李东洲			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：6 人					
施工机械动态：无					
施工部位进度情况	交流电缆从逆变器敷设至配电室 7 根 镀锌钢管焊接完成 100%				
检查发现的问题	5#屋面下墙处电缆转角处电缆无弯管防护 6#屋面组串接错，逆变器位置安放错误 电缆穿管敷设过程中出现电缆破皮现象				
处理措施、意见、结果	已签发监理通知单要求施工单位整改				
协调内容或其他	无				
记录人		李东洲		总监签阅	
				修智明	