

监 理 日 志

工程名称：六安航泰 0.8MW（安鑫体育）分布式光伏发电项目

日期	2021 年 07 月 21 日 星期 三	气候	晴	气温	25~32
监理人员动态：李东洲			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：5 人					
施工机械动态：无					
施工 部位 进度 情况	数据采集后台调试完成，目前通讯正常； 下墙桥架及固定支架刷漆防腐处理； 甲方提出的问题整改，目前已将连接的直流线改用插头连接完成 组串线用卡扣挂起完成 70% 直流线穿管管口防护制作				
检 查 发 现 的 问 题	无				
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果	无				
协 调 内 容 或 其 他	无				
记录人		李东洲		总监签阅	
				修智明	