

监 理 日 志

工程名称：六安航泰 0.8MW（安鑫体育）分布式光伏发电项目

日期	2021年07月25日星期天	气候	雨	气温	23~32
监理人员动态：	李东洲	材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：	4人				
施工机械动态：	无				
施工部位 进度 情况	2#5#6#屋面组件间接地线安装完成 100% 2#7#屋面桥架及螺丝、角铁防腐处理				
检查发现的 问题	7#屋面因扁铁焊接造成彩钢瓦破损				
处理措施 、意见 、结果	已要求施工单位修补				
协调内容 或其他	无				
记录人	李东洲	总监签阅	修智明		