



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—125

日期: 2021 年 10 月 02 日 多云 20/7℃

监 理 工 作 情 况	1、过路穿管验收;集电线路 C19 段铺砂盖砖验收检查;现场 N01-N02 高压电缆敷设;现场 N02 滩地电缆铺砂盖砖验收;现场 C2 电缆敷设验收;进升压站段电缆敷设完成验收; 2、升压站 35KV 配电房开关柜安装;升压站综合楼吊顶安装;升压站综合楼地板砖铺设;升压站综合楼外墙保温板安装;升压站 35KV 盘柜卸车就位;升压站 GIS 及主变电缆沟模板安装;升压站联合泵房砖混墙体砌筑; 3、现场 N02 机位平台叶麦收割;现场 N07 道路下涵管;现场 C36 机位清表;现场 C13 机位平台清表; 4、现场 C14 机位地基验槽;现场 C20 机位三段塔筒吊装旁站;现场 C36 机位引孔设备到场;现场 C44 机位叶片组装检查;现场 C20 机位主吊站位、支腿符合安全规范;现场 C20 机位安全标语、围挡规范合规;现场 C45 机位箱变基础支模验收;	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、风机基础 (1) C14 垫层浇注未完成;(2) C51 机位油池施工完成;(3) C52 机位油池浇筑完成;(4) N02 机位探水;
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	3、升压站 (1) 综合楼地板砖铺设;(2) 综合楼吊顶安装;(3) 综合楼外墙保温板安装;(4) GIS 及主变电缆沟基础模板安装;(5) 35KV 配电室内墙涂料粉刷;(6) 35Kv 开关柜卸货和进开关柜;(7) 主变本体做接地;(8) 电缆沟支架套角套,刷银粉漆;(9) FC, svG 挖接地沟;(10) 35Kv 配电室室外按装断接卡箱;
	3、承德中恒电力工程有限公司	4、送出线路 (1) N65—N71 导线架设;(2) N71—N72 封网;(3) N72—N73 跨光缆跨越架搭设;
	4、山东得胜电力股份有限公司	(4) N66—N70 附件安装; 5、集电线路 (1) N02-N01 段电缆敷设及敷砂盖砖回填;(2) C3 (四缆同沟) 电缆敷设;(3) 3、4 回路湿地电缆开挖,敷设及回填; 6、风机吊装 (1) C44 机位组装叶轮;(2) C20 机位吊装 2、3、4 段塔筒;
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 