



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—126

日期: 2021 年 10 月 03 日 小雨转晴 17/1℃

监理 工作 情况	1、集电线路 3、4 回路电缆敷设检查;现场 C30 段电缆沟回填;现场 C52 高压电缆敷设,光缆敷设;现场四缆同沟主线路开挖;现场四缆同沟主线路铺砂盖砖; 2、升压站 35KV 盘柜工具开箱检查;升压站 35KV 盘柜接线铜排开箱检查;升压站 35KV 盘柜螺栓开箱检查;升压站 35KV 盘柜小母线安装检查;升压站 AIS 隔离开关到货卸车;升压站 GIS 及主变电缆沟砼浇筑旁站;升压站 GIS 至配电房电缆沟钢筋模板验收、浇筑旁站;升压站 SVG 断路器安装;升压站电缆沟浇筑旁站检查;升压站联合泵房砖混墙体砌筑;升压站综合楼吊顶安装;升压站综合楼墙砖铺设;升压站综合楼外墙保温板安装;升压站综合楼卫生间墙砖铺设;升压站综合楼与 35KV 配电室电缆沟模板安装; 3、送出线路 N8—N9 跨越架搭设;送出线路 N71—N73 导线展放、牵引绳展放;送出线路耐张线夹制作; 4、现场 C02 机位一段塔筒吊装旁站;现场 C20 机位机舱吊装旁站;现场 C26、L08 机位沉降观测点巡查;现场 C26 机位箱变油池模板验收;现场 C44 机位发电机安全防护巡查;现场 C44 机位轮毂吊装作业;现场 L08 机位塔筒及机舱吊装旁站;现场 N04 机位锚栓验收;现场 C28 风机电装完成 25%; 5、现场 C36 机位场地平整完成;现场 C36 机位风机基础平台桩机施工;现场 N07 机位进场道路、平台铺垫碾压完成;		
	<table><tr><th data-bbox="319 1612 585 1729">施工单位</th><th data-bbox="585 1612 1511 1729">施工内容及进度</th></tr></table>	施工单位	施工内容及进度
施工单位	施工内容及进度		

施工情况	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路及平台 (1) N07 路线施工；(2) N07 回填山皮石完成 100%；(3) N10 平台填筑山皮石完成 100%；(4) C36 平台填筑山皮石完成 100%；(5) C13 路线填筑完成 30%； 2、风机基础 (1) C14 垫层补浇筑；(2) C51、C45 箱变油池浇筑完成；(3) N04 基础锚栓安装完成； 3、升压站 (1) 综合楼地板砖铺设及吊顶安装；(2) 综合楼外墙保温板安装；(3) 联合泵房一层墙体砌筑；(4) GIS 及主变电缆沟基础砼浇筑完成；(5) 35kv 开关按装柜内静触头和支线铜排，母线铜排。(6) 吊装 35KV 开关断路器。(7) FC 设备区挖接地沟、FC 设备做接地；(8) svG 断路器按装。(9) 主变有载调压端子箱，净油端子箱按装保护管，并调整；(10) 对侧站设备卸货；(12) 电缆沟支架刷银粉漆，角钢套角套； 4、送出线路 (1) N71—N73 导线架设；(2) N72 附件安装；(3) N73—N76 挂悬垂串挂滑车；(4) N8—N9 跨越架搭设； 5、集电线路 (1) C52 段电缆敷；(2) C2 (四缆同沟) 电缆敷设及敷管；(3) 3、4 回滩地电缆敷设；(4) 3、4 回滩地电缆中间头端接； 6、风机吊装 (1) C44 机位组装叶轮；(2) C20 机位吊装机舱、组装叶轮；(3) L08 机位吊装 3、4 段塔筒及机舱；(4) C28 电装 25%；
本日现场监理人员	徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞	
记录人:刘晨瑞	总监理工程师(签字): 	