



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—127

日期: 2021 年 10 月 04 日 小雨转阴 9/0℃

监 理 工 作 情 况	1、集电线路 N09 机位至 L08 机位电缆沟回填检查;集电线路 C2 段电缆铺砂盖砖警示带验收;进升压站高压电缆敷设、铺砂、盖砖;现场 C52 段高压电缆沟铺砂盖砖验收;现场四回路高压电缆敷设;现场一回路高压电缆中间接头制作、接头井砌砖; 2、升压站 35KV 高压盘柜母排安装;升压站 35KV 配电室内墙涂料粉刷;升压站 FC 接地检查;升压站辅助用房外墙保温板安装巡查;升压站联合泵房砖混墙体砌筑巡查;升压站综合楼吊顶安装检查;升压站综合楼卫生间墙砖铺设; 3、送出线路 N4+2-N8 牵引绳展放;送出线路 N73-N74 导线架设;送出线路 N73-N74 耐张线夹压接; 4、现场 C13 道路铺垫,厚度 60 公分; 5、现场 C20 机位叶轮组装检查;现场 C34 机位箱变油池模板验收;现场 C36 机位长螺旋试孔巡查;现场 L08 机位叶轮组装作业;现场 C14 机位锚栓验收;	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路及平台 (1) C36 回填山皮石完成 50%; (2) C13 路线填筑完成 60%; 2、风机基础 (1) C50 机位开挖 30%; (2) N04 机位钢筋绑扎 30%; (3) C14 机位锚栓安装; (4) C34 箱变油池支模验收; 3、升压站 (1) 综合楼地板砖铺设; (2) 综合楼吊顶安装; (3) 综合楼外墙保温板安装; (4) 联合泵房一层墙体砌筑、满堂脚手架搭设; (5) GIS 及主变电缆沟基础模板拆除; (6) 辅助用房外墙保温板安装; (7) 35KV 配电室外墙保温板安装; (8) 35KV 配电室室内涂料粉刷; (9) 35Kv 开关柜按装母线铜排; (10) FC 设备区挖接地沟、FC 设备做接地,刷防锈漆; 4、送出线路 (1) N73—N74 导线架设; (2) N74—N76 导线架设完成 2 相; (3) N4+2—N8 挂悬垂串挂滑车,牵引绳展放; 5、集电线路 (1) C52 段电缆敷及回填; (2) C2 (四缆同沟) 回填; (3) 1、2 回电缆井制作; (4) 湿地-C37 电缆沟开挖及电缆敷设; (5) 1、2 回路主线高压电缆头接线; 6、风机吊装 (1) C44 机位主吊拆车转场 C37; (2) C20 机位叶轮组装; (3) L08 机位叶轮组装; (4) C28 电装 25%;
本日现场监理人员	徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞	
记录人:刘晨瑞	总监理工程师(签字): 	