



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—130

日期: 2021 年 10 月 07 日 晴 12/2℃

监理 工作 情况	1、集电线路 C7 电缆铺砂盖砖验收;现场 C52 段电缆敷设;现场 N12 段 T 接箱支模;现场 N30-L08 高压电缆敷设; 2、升压站 35KV 配电室外墙保温板安装;升压站主变架构镀锌层检测;升压站联合泵房屋顶钢筋绑扎;升压站联合泵房屋顶钢筋模板验收;升压站内架构到场;升压站主变储油罐安装;升压站主变附件安装;升压站主变架构安装;升压站综合楼散水打夯;升压站综合楼散水打夯;主变散热器安装; 3、送出线路 N2、N9、N36、N57+2 地面组塔;送出线路 N9+1、N9、N58、N59 立塔; 4、现场 C11 机位二、三、四段塔筒、机舱吊装旁站;现场 C37 机位叶片轮毂组装作业检查;现场 C44、N06 机位箱变油池模板安装验收;现场 C46 机位进场道路,平台清表碾压完成;现场 C46 机位基础放点验收;现场 C46 机位基础土方开挖;现场 N02 机位修路施工;现场 N04 机位钢筋绑扎施工;现场 N12 机位叶轮组装检查;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路及平台 (1) C46 回填山皮石完成 100%; (2) N02 路线填筑完成 50%; (3) C46 平台填筑完成;
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	2、风机基础 (1) C44 油池浇筑完成; (2) C50、C46 机位开挖; (3) N04 支模完成 80%; (4) C14 钢筋绑扎; (5) L15 箱变油池支模;
	3、承德中恒电力工程有限公司	3、升压站 (1) 综合楼地板砖铺设; (2) 综合楼吊顶安装; (3) 联合泵房一层屋面梁板钢筋绑扎; (4) 35KV 配电室外墙保温板安装; (5) 35KV 配电室内墙涂料粉刷; (6) 综合楼内墙涂料粉刷; (7) 综合楼与 35KV 配电室电缆沟基础模板拆除; (8) 主变按装散热片,油枕等附件; (9) 电缆沟按装支架;
	4、山东得胜电力股份有限公司	4、送出线路 (1) N9+1、N61、N59、N58 立塔; (2) N9、N57、N57+1、N57+2、N56、N54、N2 地面组塔; 5、集电线路 (1) 湿地电缆敷设,第六回电缆敷设; (2) C45 段电缆敷及回填; (3) C7 (四缆同沟) 电缆沟回填; (4) C30 至 L08 电缆沟开挖及敷设; (5) 4TJX4 至 4TJX6 电缆沟开挖; (6) C52 至 C51 电缆沟开挖; 6、风机吊装 (1) C37 叶轮组装; (2) C11 吊装塔筒、机舱; (3) N12 机位吊装机舱及组装叶轮; (4) C30 电装 10%, C29 电装 10%, N09 电装 10%;
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字):