



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—134

日期: 2021 年 10 月 11 日 晴 9/-9℃

监理 工作 情况	1、集电线路 C30 至 L08 电缆敷设验收;现场 5.6 回过路穿管;现场 N12 段 3 回 7#分支箱基础验收; 2、升压站 35KV 配电室外墙保温板安装、SVG 围栏安装、变压器排油注氮灭火柜安装、电抗器围栏安装检查;升压站电缆沟支模巡查;升压站继电保护室接地焊接巡查;升压站接地扁铁加工;升压站设备区碎石铺设;升压站室外接地焊接;升压站主变排油主担,通断灭火安装;升压站主变配电箱、配件开箱;升压站综合楼外墙涂料开始喷漆;升压站综合楼一楼地砖铺设; 3、送出线路 13 塔牵引导线;送出线路 N4+2#-N13#展放紧固导线;送出线路 N76-N71#展放紧固光缆; 4、现场 C12 机位一二三四段塔筒及机舱吊装旁站;现场 C14 机位风机基础钢筋模板验收;现场 C26 机位机舱吊装旁站;现场 C34 号机位叶片运输;现场 C34 机位第二三段四段塔筒及机舱吊装旁站; 5、现场 C51 机位平台修整施工;现场 L15 机位进场道路修整施工;现场 N01 道路铺垫,厚度 1.2 米;现场 N01 机位道路铺垫碾压施工; 6、主持召开第二十次监理例会和第十九次安全监理例会;		
	<table><tr><th data-bbox="312 1816 580 1930">施工单位</th><th data-bbox="580 1816 1489 1930">施工内容及进度</th></tr></table>	施工单位	施工内容及进度
施工单位	施工内容及进度		

施工 情况	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路及平台 (1) N02 路线填筑；(2) N01 路基填筑； 2、风机基础 (1) L15、N06 机位油池和防火墙浇筑完成；(2) N02 机位打井完成； (3) C46 机位土方开挖完成；(4) C14 钢筋安模板安装完成；(5) N04 箱变支模； 3、升压站 (1) 综合楼地板砖铺设；(2) 联合泵房一层屋面保温板保护层砼浇筑； (3) 35KV 配电室外墙保温板安装；(4) 35KV 配电室内墙及综合楼内外墙涂料粉刷；(5) 辅助用房及危废品库外墙保温板安装；(6) 35KV 配电室进线电缆沟基础钢筋绑扎模板安装；(7) 设备区场平碎石铺设、道路土方换填；(8) 倒运一次，二次电缆；(9) 做主接地网及组装 svG，FC 设备区围栏；(10) 安装中性点成套设备；(11) 吊装主变灭火装置； (12) 继电保护室屏柜基础做接地，刷防锈漆；(13) 卸 GIS 设备； 4、送出线路 (1) N4+2—N13 导线架设完成；(2) N42、N43 立塔；(3) N23、N34+2 地面组塔； (4) N57+2—N65 牵引绳展放； 5、集电线路 (1) C45 至四缆同沟段电缆敷及回填；(2) c30 至 L08 电缆敷设；(3) N02 至 N04 缆沟开挖及敷设；(4) 箱变倒运及安装；(5) 分支箱基础浇筑 6、风机吊装 (1) C12、C34 机位吊装塔筒机舱；(2) C26 机位吊装塔筒机舱；(3) C28、C30、C29、N09 电装；
本日现场监理人员	徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞	
记录人:刘晨瑞	总监理工程师(签字): 	