



B. 28 监 理 日 志

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—136

日期: 2021 年 10 月 13 日 小雨 12/2℃

监理 工作 情况	1、升压站场内道路土方回填；升压站道路换填；升压站二次电缆敷设；升压站辅助用房内墙涂料粉刷；升压站配电室电缆沟清理；升压站设备区围栏固定；升压站室外主网接地焊接；升压站消防管道安装检查；升压站主变油池放鹅卵石；升压站综合楼二层卫生间地砖铺设；升压站综合楼外墙涂料粉刷；现场 FC 围栏安装； 2、现场 3-4 回路铺砂盖砖施工；现场 C10 段电缆沟铺砂盖砖、警示带铺设验收；现场 C13、C14 段电缆敷设检查；现场 C19 至 C20 段分支箱钢筋模板验收；现场 C20 至 C21 段分支箱钢筋模板验收；现场 C44 段铺砂盖砖、警示带铺设验收；现场 C44 至主路电缆铺砂盖砖验收； 3、现场 C13 机位风机基础钢筋绑扎巡检；现场 C14 机位接地电阻测量；	
	施工单位	施工内容及进度

施工 情况	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路及平台 (1) 道路反修
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	2、风机基础 (1) C46 锚栓安装完成；(2) N01 机位开挖完成 35%；(3) C13 钢筋绑扎完成 20% (4) C14 基础外接地完成；(5) N04 机位箱变浇筑完成；(6) C50 机位打桩完成 90%；
	3、承德中恒电力工程有限公司	3、升压站 (1) 综合楼地板砖铺设完成 93%；(2) 综合楼内墙涂料粉刷完成 20%； (3) 辅助用房内墙涂料粉刷完成 20%；(4) 设备区场平碎石铺设完成 30%、道路土方换填完成 25%；(5) 场内消防管道土方开挖预埋完成 30%； (6) 35KV 配电室进线电缆沟砼浇筑完成 100%；(7) 主变油池鹅卵石铺设完成 70%；(8) SVG, FC 设备区按装围栏 ；(9) 补过马路电缆沟支架，刷漆；(10) 做主接地网，刷防锈漆，防腐漆；(11) 事故油池过道路管道按装；(11) 继电保护室按装接地检修端子；(12) 继电保护室屏柜敷设二次电缆；(13) 继电保护室部份屏柜按装固定；(14) 35KV 开关柜母排连接螺丝紧固，套母排接头护套； (15) 35Kv 配电室电缆沟清理，继电保护室清理；
	4、山东得胜电力股份有限公司	4、送出线路 (1) N4+1、N2、N4 立塔；(2) N33 地面组塔；(3) N5—N12 导线附件安装；(4) N57+2—N71 光缆牵引绳展放
		5、集电线路 (1) C45 至四缆同沟段铺砂盖砖及回填；200m；(2) L08 至蒙古营子电缆沟开挖；600m；(3) c30 至 L08 铺砂盖砖；400, m；(4) c12 (双缆) 铺砂盖砖及回填；300m ；(5) 分支箱基础支模；4 座；(6) 湿地电缆开挖，敷设，铺砖，回填。1000m；(7) 第六回电缆铺砖，回填。200m；(8) C28 机位低压电缆沟开挖完成；
		6、风机吊装 (1) C12 机位组叶轮完成；(2) N09 塔筒放线完成 50%；
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 徐耀生