



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—137

日期: 2021 年 10 月 14 日 多云 12/0℃

监理 工作 情况	1、升压站 SVG 穿电缆;升压站场内道路路缘石安装;升压站低压电缆敷设;升压站二次电缆绑扎;升压站二次电缆敷设;升压站辅助用房内墙涂料粉刷;升压站接地电阻至开关柜电缆敷设;升压站室外电缆敷设;升压站室外主网接地焊接;升压站消防沟开挖;升压站综合楼内墙涂料粉刷施工; 2、送出线路 N3#、N4#立塔; 3、现场 3-4 回路光纤敷设;现场 C10-C13 段警示带施工、验收;现场 C30 至 L08 段电缆铺砂盖砖、警示带验收;现场 C37 段三四回路电缆敷设、双缆铺砂盖砖、警示带验收; 4、现场 C12、C34 机位叶片吊装旁站;现场 C37 机位箱变油池及防火墙钢筋模板验收、砼浇筑旁站;现场 C46 机位锚栓验收;现场 N01 机位挖槽;现场 N04 基座接地检查;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路及平台 (1) 道路反修 2、风机基础 (1) C50 钢筋绑扎完成 75%; (2) C14 土方回填完成; (3) C13 钢筋绑扎完成 45%; (4) C46 钢筋绑扎完成 25%; (5) N01 土方开挖完成 80%; (6) N07 送桩完成长螺旋转场 C36; 3、升压站 (1) 综合楼地板砖铺设完成 95%; (2) 综合楼内墙涂料粉刷完成 25%; (3) 辅助用房内墙涂料粉刷完成 20%; (4) 场内道路路缘石安装完成 10%; (5) 场内消防管道土方开挖预埋完成 50%; (6) 35KV 配电室进线电缆沟模板拆除完成; (7) 主变油池鹅卵石铺设完成 90%; (8) 联合泵房外墙保温安装完成 30%; (9) 综合楼外墙涂料粉刷完成 35%; (10) 敷设一次、二次电缆; (11) 安装事故油池管道; (12) 做主接地网; (13) 做备用变安全护栏; 4、送出线路 (1) N2、N3、N4、N57、N32 立塔; (2) N33、N77 地面组塔; (3) N57+2—N71 光缆架设; (4) N56—N57+2 跨越架搭设; 5、集电线路 (1) 湿地电缆开挖, 敷设, 铺砖, 回填; 300m; (2) C45 至四缆同沟段电缆沟开挖及敷设; 500m; (3) C30 至 L08 铺砂盖砖及回填; 800m; (4) 蒙古营子至 4 回 6 号分支箱 (3、4 回同沟) 敷砂盖砖及回填; 300m; (5) 分支箱基础支模; 1 座; (6) C28 机位低压电缆沟开挖及低压电缆敷设完成; 6、风机吊装 (1) C34、C12、C26 机位吊装叶轮完成; (2) N09 塔筒放线完成 75%;
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人:刘晨瑞		总监理工程师(签字): 徐耀生