



B.28 监 理 日 志

工程名称: 汨源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—138

日期: 2021 年 10 月 15 日 晴 4/-10℃

监理 工作 情况	1、现场 L15 段电缆铺砂盖砖、警示带验收; 现场 C29 三回 5#分支箱钢筋模板验收; 现场 C45 段电缆沟铺砂盖砖、警示带验收; 现场 C52 至 C51 段电缆铺砂盖砖、警示带验收; 2、升压站 35KV 配电室外散水砼浇筑; 升压站场内消防管道打压试验; 升压站二次电缆、室外低压电缆敷设、室外主网接地焊接检查; 升压站消防管道施工、蓄电池安装、主网接地垂直接地极埋设检查; 升压站主变 CTC 项套管试验; 3、送出线路 N4 瓷瓶安装; 送出线路 N56#-57+2#展放紧固导线; 送出线路 N22 地面组塔巡检; 4、现场 C03 机位一段塔筒吊装; 现场 C21 机位主吊转场; 现场 C28 机位低压电缆敷设; 现场 N12 机位箱变油池及防火墙钢筋模板验收; 5、现场 C45 机位平台二次铺垫碾压完成; 现场 N06 机位平台二次铺垫施工;		
	<table><tr><th data-bbox="308 1417 576 1529">施工单位</th><th data-bbox="576 1417 1487 1529">施工内容及进度</th></tr></table>	施工单位	施工内容及进度
施工单位	施工内容及进度		

施工 情况	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路及平台 (1) 道路反修 2、风机基础 (1) C50 机位基础钢筋绑扎及模板支设完成；(2) C46 机位基础钢筋绑扎 50%；(3) N01 机位开挖完成；(4) N02 机位降水；(5) C14 机位箱变模板安装 90%；(6) N07 机位土方开挖完成 10%；(7) N07 机位机械设备转场； 3、升压站 (1) 综合楼地板砖铺设完成 97%；(2) 综合楼内墙涂料粉刷完成 30%；(3) 辅助用房内墙涂料粉刷完成 25%；(4) 场内道路路缘石安装完成 20%；(5) 场内消防管道土方开挖预埋完成 50%；(6) 联合泵房外墙保温安装完成 70%；(7) 综合楼外墙涂料粉刷完成 55%；(8) 35KV 配电室散水浇筑完成 90%；(9) 敷设一次，二次电缆；(10) 补过马路电缆沟支架；(11) 到运主变本体 CT，高压套管；(12) 供电局做主变 CT 伏安特性；(13) FC 隔离刀电缆支架整改；(14) 卸功率预测系统柜； 4、送出线路 (1) N56—57+2、N1—N4+2 导线架设；(2) N25、N32、N34 立塔；(2) 34+2—N35 跨省道跨越架搭设；(3) 对侧间隔基础放线施工； 5、集电线路 (1) 4TJx—4 至 #15 风机电缆开挖，敷设，铺砖，回填；(2) C45 至四缆同沟段电缆沟开挖及敷设；(3) C52—C51 电缆敷设回填；(4) 分支箱基础浇筑；(5) C28 机位箱变侧低压电缆端接； 6、风机吊装 (1) C03 吊装 1 段塔筒；(2) C30 塔筒放线完成；
本日现场监理人员	徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞	
记录人:刘晨瑞	总监理工程师(签字): 	