



B. 28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—139

日期: 2021 年 10 月 16 日 晴-3/-10℃

监理 工作 情况	1、升压站消防管道施工、打压试验、回填夯实;升压站二次电缆、室外低压电缆敷设、蓄电池室安装、主变 CT 安装、主变高低压套管安装巡查;升压站主变油取样送检; 2、现场 C01、C02、C03、C09、C10、C45、C51、C52、L15 机位土建安装交接验收;现场 C14 机位箱变基础钢筋模板验收;现场 C44 机位电装上电缆、电装施工;现场 C50 机位基础钢筋模板验收;	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路及平台 (1) 道路反修 2、风机基础 (1) C13 机位基础钢筋绑扎完成; (2) C14 机位箱变基础混凝土浇筑完成; (3) C46 机位基础钢筋绑扎完成 60%; (4) N01 机位基坑排水; (5) N02 机位挖排水渠施工; (6) N04 机位基础土方回填完成 50%;
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	3、升压站 (1) 综合楼地板砖铺设完成 98%; (2) 综合楼内墙涂料粉刷完成 35%; (3) 辅助用房内墙涂料粉刷完成 30%; (4) 危废品库内墙涂料粉刷完成 30%; (5) 场内消防管道土方开挖安装完成 80%; (6) 联合泵房外墙保温安装完成 90%; (7) 综合楼外墙涂料粉刷完成 55%; (8) 主变本体 CT, 高底压套管按装; (9) 敷设一次, 二次电缆; (10) 做主接地网; (11) 补过马路电缆沟支架、刷漆;
	3、承德中恒电力工程有限公司	4、送出线路 (1) N1—N13 放光缆牵引绳; (2) N77、N72 立塔; (3) N36、N37、N38 地面组塔; (4) N33—N34+2 导线架设;
	4、山东得胜电力股份有限公司	5、集电线路 (1) 4TJx—4 至 #15 风机, 6# 风机—7# 风机电缆开挖, 敷设, 铺砖, 回填; (2) 安装电缆标识桩; (3) c50-c51 电缆敷设回填; (4) 分支箱基础制作; (5) C28 箱变侧电缆端接、c28 箱变侧回填; (6) C29 低压电缆沟开挖及电缆运输; 6、风机吊装 (1) N12 塔筒电装放线完成; (2) C21 机位第四段塔筒吊装完成;
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、贾金光、张献兵、姬世军、孙晨晨、刘晨瑞
记录人: 刘晨瑞		总监理工程师(签字): 徐耀生